

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS

Contrato nº 13/2025

Contratada: COPLAN Construtora Planalto Ltda


OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA ANTONIO ROTTA

ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO ROTTA

CPOS/CDHU - BOLETIM 191 - DESONERADO

						BDI adotado pela Prefeitura	25,00%	
FONTES	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. EXECUTADA	VALOR UNIT. S BDI	VALOR UNIT. C BDI	TOTAL C/ BDI
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES					R\$ 4.941,60
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	M ²	6,00	R\$ 658,88	R\$ 823,60	R\$ 4.941,60
		2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					R\$ 603.416,54
CDHU	54.01.410	2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	M ²	12.174,65	R\$ 0,53	R\$ 0,66	R\$ 8.035,27
CDHU	54.03.230	2.2	Imprimação betuminosa ligante	M ²	12.174,65	R\$ 5,33	R\$ 6,66	R\$ 81.083,17
CDHU	54.03.210	2.3	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - CBUQ	M ³	365,24	R\$ 1.126,49	R\$ 1.408,11	R\$ 514.298,10
		3.0	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					R\$ 7.644,41
CDHU	70.02.010	3.1	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M ²	218,10	R\$ 28,04	R\$ 35,05	R\$ 7.644,41
		4.0	GUIA					R\$ 6.128,09
CDHU	54.06.151	4.1	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M ³	7,13	R\$ 270,14	R\$ 337,68	R\$ 2.407,66
CDHU	11.01.630	4.2	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M ³	7,13	R\$ 417,44	R\$ 521,80	R\$ 3.720,43
TOTAL GERAL								R\$ 622.130,64

Marapoama, 02 de Agosto de 2024.



José Romeu Sacconi
Engº Civil - Resp. Técnico - CREA 5060019471